

REGIONE PIEMONTE

Comune di
Premia

Provincia del Verbano Cusio Ossola

PROGETTO ESECUTIVO

Data:

IMPIANTO IDROELETTRICO SU FIUME TOCE

CON DERIVAZIONE SCARICO CENTRALE ENEL DI CADARESE

OPERE CIVILI

Lavori di posa condotta forzata DN 2500 in PRFV

Elaborato:

08

CRONOPROGRAMMA

Progetto:

C.G.M. s.r.l.

Via Carale di Masera, 13
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 241693
fax 0324 44693
E-Mail: info@studiotecnicocgm.com

Committente:

S.I.F.T. s.r.l.

Società Idroelettrica Fiume Toce

P.za Municipio, 9
28866 PREMIA (VB)

VARIAZIONI	F				
	E				
	D				
	C				
	B	Ex elab. 6 - Nuova emissione conforme a progetto autorizzato	07/11	gs.	chieu
	A	Emissione	04/11	gs.	chieu
	rev.	Descrizione	data	dis.	contr.

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI PREMIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

S.I.F.T. S.r.l.

Società Idroelettrica Fiume Toce

P.za Municipio, 9 - 28866 PREMIA (VB)

**IMPIANTO IDROELETTRICO SU FIUME TOCE
CON DERIVAZIONE SCARICO CENTRALE DI CADARESE**

OPERE CIVILI

Lavori di posa condotta forzata DN 2500 in PRFV

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA POSA TUBAZIONI CONDOTTA FORZATA DN 2500 IN PRFV

ATTIVITA'	Giu 2011	Lug 2011	Ago 2011	Set 2011	Ott 2011	Nov 2011	Dic 2011	Gen 2012	Feb 2012	Mar 2012	Apr 2012	Mag 2012	Giu 2012	Lug 2012	Ago 2012
Redazione bando															
Pubblicazione bando															
Espletamento gara d'appalto															
Aggiudicazione definitiva															
Stipula contratto d'appalto															
Allestimento cantiere															
Posa tubazioni e pezzi speciali															

ATTIVITA'	INIZIO	FINE	DURATA
Redazione bando	25/07/2011	30/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	01/08/2011	08/08/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	09/08/2011	07/09/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	08/09/2011	14/09/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Allestimento cantiere	05/12/2011	14/12/2011	gg 10
Posa tubazioni e pezzi speciali	15/12/2011	31/07/2012	gg 230

CRONOPROGRAMMA GENERALE

ATTIVITA'	INIZIO	FINE	DURATA
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE ELETTRMECCANICHE			
Validazione	07/06/2011	09/06/2011	gg 3
Integrazioni	10/06/2011	13/06/2011	gg 4
Approvazione e stesura atti	14/06/2011	16/06/2011	gg 3
APPROVAZIONE PROGETTI OPERE CIVILI E POSA CONDOTTA			
Validazione	05/07/2011	12/07/2011	gg 8
Integrazioni	13/07/2011	18/07/2011	gg 6
Approvazione e stesura atti	19/07/2011	22/07/2011	gg 4
Nomina collaudatori	25/07/2011	27/07/2011	gg 3
ALLESTIMENTO AREA STOCCAGGIO TUBI			
Redazione progetto per autorizzazione paesaggistica	09/06/2011	13/06/2011	gg 5
Approvazione progetto paesaggistico	14/06/2011	16/06/2011	gg 3
Rilascio autorizzazione paesaggistica	20/06/2011	09/07/2011	gg 20
Affidamento lavori per allestimento area stoccaggio	10/07/2011	14/07/2011	gg 5
Lavori per allestimento area stoccaggio	15/07/2011	25/07/2011*	gg 11
Redazione pratica ANAS	27/06/2011	01/07/2011	gg 5
Rilascio autorizzazione ANAS	04/07/2011	08/07/2011	gg 5
FORNITURA TUBAZIONI CONDOTTA			
Redazione bando	11/07/2011	16/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	18/07/2011	25/07/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	26/07/2011	24/08/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	25/08/2011	31/08/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Fornitura e stoccaggio tubazioni	02/11/2011*	01/12/2011*	gg 30
OPERE ELETTRMECCANICHE			
Redazione bando	16/06/2011	20/06/2011	gg 5
Pubblicazione bando	21/06/2011	25/06/2011	gg 5
Espletamento gara d'appalto	27/06/2011	26/07/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	27/07/2011	30/07/2011	gg 4
Stipula contratto d'appalto	05/09/2011	12/09/2011	gg 8
Piani di committenza e di progettazione	01/08/2011	30/08/2011	gg 30
Documentazione progetto esecutivo di dettaglio	16/08/2011	26/09/2011	gg 42
Approvazione progetto esecutivo di dettaglio	27/09/2011	10/10/2011	gg 14
Disegni esecutivi per opere civili (fondazioni gruppo)	16/08/2011	24/10/2011*	gg 70
Costruzione ed approvvigionamento componenti	31/10/2011	06/06/2012	gg 220
Fornitura e posa paratoia e diffusore di scarico turbina	10/01/2012	14/01/2012*	gg 5
Montaggio componenti	07/06/2012*	10/08/2012	gg 65
Messa in servizio e periodo di prova	16/08/2012	24/09/2012	gg 40
MANUFATTI DI CAPTAZIONE E DERIVAZIONE, EDIFICIO CENTRALE, FABBRICATO "SERVIZI"			
Redazione bando	25/07/2011	30/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	01/08/2011	08/08/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	09/08/2011	07/09/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	08/09/2011	14/09/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Allestimento cantiere	19/09/2011	27/09/2011	gg 9
Completamento opera captazione	28/09/2011	27/10/2011	gg 30
Realizzazione manufatti derivazione	28/10/2011	15/01/2012	gg 80
Esecuzione micropali e tiranti edificio centrale e canale	19/09/2011	28/10/2011	gg 40
Costruzione edificio centrale e canale di scarico	29/10/2011	14/07/2012*	gg 260
Dimensionamento fondazioni gruppo generatore	25/10/2011	03/11/2011	gg 10
Realizzazione fondazioni gruppo generatore	16/01/2012	30/01/2012*	gg 15
Installazione e messa in servizio carroponte	02/04/2012	06/04/2012*	gg 5
Costruzione fabbricato "servizi"	23/04/2012	21/07/2012	gg 90
POSA TUBAZIONI CONDOTTA FORZATA			
Redazione bando	25/07/2011	30/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	01/08/2011	08/08/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	09/08/2011	07/09/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	08/09/2011	14/09/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Allestimento cantiere	05/12/2011	14/12/2011	gg 10
Posa tubazioni e pezzi speciali	15/12/2011	31/07/2012	gg 230

* date vincolanti nella redazione dei programmi esecutivi delle singole ditte al fine di evitare interferenze e ritardi

ATTIVITA'	Giu 2011	Lug 2011	Ago 2011	Set 2011	Ott 2011	Nov 2011	Dic 2011	Gen 2012	Feb 2012	Mar 2012	Apr 2012	Mag 2012	Giu 2012	Lug 2012	Ago 2012	Set 2012	Ott 2012	Nov 2012	Dic 2012
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE ELETTROMECCANICHE																			
Validazione																			
Integrazioni																			
Approvazione e stesura atti																			
APPROVAZIONE PROGETTI OPERE CIVILI E POSA CONDOTTA																			
Validazione																			
Integrazioni																			
Approvazione e stesura atti																			
Nomina collaudatori																			
ALLESTIMENTO AREA STOCCAGGIO TUBI																			
Redazione progetto per autorizzazione paesaggistica																			
Approvazione progetto paesaggistico																			
Rilascio autorizzazione paesaggistica																			
Affidamento lavori per allestimento area stoccaggio																			
Lavori per allestimento area stoccaggio																			
Redazione pratica ANAS																			
Rilascio autorizzazione ANAS																			
FORNITURA TUBAZIONI CONDOTTA																			
Redazione bando																			
Pubblicazione bando																			
Espletamento gara d'appalto																			
Aggiudicazione definitiva																			
Stipula contratto d'appalto																			
Fornitura e stoccaggio tubazioni																			
FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO OPERE ELETTROMECCANICHE																			
Redazione bando																			
Pubblicazione bando																			
Espletamento gara d'appalto																			
Aggiudicazione definitiva																			
Stipula contratto d'appalto																			
Piani di committenza e di progettazione																			
Documentazione progetto esecutivo di dettaglio																			
Approvazione progetto esecutivo di dettaglio																			
Disegni esecutivi per opere civili (fondazioni gruppo)																			
Costruzione ed approvvigionamento componenti																			
Fornitura e posa paratoia e diffusore di scarico turbina																			
Montaggio componenti																			
Messa in servizio e periodo di prova																			
COMPLETAMENTO MANUFATTI DI CAPTAZIONE E DERIVAZIONE, COSTRUZIONE EDIFICIO CENTRALE, CANALE DI SCARICO, FABBRICATO "SERVIZI"																			
Redazione bando																			
Pubblicazione bando																			
Espletamento gara d'appalto																			
Aggiudicazione definitiva																			
Stipula contratto d'appalto																			
Allestimento cantiere																			
Completamento opera captazione																			
Realizzazione manufatti derivazione																			

[illegible]