REGIONE PIEMONTE
Comune di
Premia
Provincia del Verbano Cusio Ossola

PROGETTO ESECUTIVO

Data:

Elaborato:

09

Progetto:

C.G.M. s.r.l.

Via Carale di Masera, 13
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 241693
fax 0324 44693
E-Mail: info@studiotecnicoCGM.com

Committente:

S.I.F.T. s.r.l.

Società Idroelettrica Fiume Toce
P.za Municipio, 9
28866 PREMIA (VB)

**IMPIANTO IDROELETTRICO
SU FIUME TOCE**
CON DERIVAZIONE SCARICO CENTRALE ENEL DI CADARESE

OPERE CIVILI

Lavori di completamento opera di captazione
Lavori di costruzione edificio centrale e canale di scarico

CRONOPROGRAMMA

VARIAZIONI	rev.	Descrizione	data	dis.	contr.
	F				
E					
D					
C		Revisione interventi di consolidamento ed impermeabilizzazione scavi centrale	07/11	gs.	chieu
B		Ex elab. 1 - Nuova emissione conforme a progetto autorizzato	06/11	gs.	chieu
A		Emissione	04/11	gs.	chieu

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI PREMIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

S.I.F.T. S.r.l.

Società Idroelettrica Fiume Toce
P.za Municipio, 9 - 28866 PREMIA (VB)

IMPIANTO IDROELETTRICO SU FIUME TOCE CON DERIVAZIONE SCARICO CENTRALE DI CADARESE

OPERE CIVILI

Lavori di completamento opera di captazione
Lavori di costruzione edificio centrale e canale di scarico
Lavori di costruzione fabbricato servizi di centrale

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA MANUFATTI DI CAPTAZIONE E DERIVAZIONE, EDIFICIO CENTRALE, FABBRICATO SERVIZI

ATTIVITA'	Giu 2011	Lug 2011	Ago 2011	Set 2011	Ott 2011	Nov 2011	Dic 2011	Gen 2012	Feb 2012	Mar 2012	Apr 2012	Mag 2012	Giu 2012	Lug 2012
Redazione bando														
Pubblicazione bando														
Espletamento gara d'appalto														
Aggiudicazione definitiva														
Stipula contratto d'appalto														
Allestimento cantiere														
Completamento opera captazione														
Realizzazione manufatti derivazione														
Opere di consolidamento ed impermeabilizzazione														
Costruzione edificio centrale e canale di scarico														
Dimensionamento fondazioni gruppo generatore														
Realizzazione fondazioni gruppo generatore														
Installazione e messa in servizio carroponete														
Costruzione fabbricato "servizi"														

ATTIVITA'	INIZIO	FINE	DURATA
Redazione bando	25/07/2011	30/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	01/08/2011	08/08/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	09/08/2011	07/09/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	08/09/2011	14/09/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Allestimento cantiere	19/09/2011	27/09/2011	gg 9
Completamento opera captazione	28/09/2011	27/10/2011	gg 30
Realizzazione manufatti derivazione	28/10/2011	15/01/2012	gg 80
Opere di consolidamento ed impermeabilizzazione	19/09/2011	28/10/2011	gg 40
Costruzione edificio centrale e canale di scarico	29/10/2011	14/07/2012*	gg 260
Dimensionamento fondazioni gruppo generatore	25/10/2011	03/11/2011	gg 10
Realizzazione fondazioni gruppo generatore	16/01/2012	30/01/2012*	gg 15
Installazione e messa in servizio carroponete	02/04/2012	06/04/2012*	gg 5
Costruzione fabbricato "servizi"	23/04/2012	21/07/2012	gg 90

* date vincolanti nella redazione del programma esecutivo al fine di evitare interferenze e ritardi come previsto dall'art. 65 del C.S.A.

CRONOPROGRAMMA GENERALE

ATTIVITA'	INIZIO	FINE	DURATA
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE ELETTRMECCANICHE			
Validazione	07/06/2011	09/06/2011	gg 3
Integrazioni	10/06/2011	13/06/2011	gg 4
Approvazione e stesura atti	14/06/2011	16/06/2011	gg 3
APPROVAZIONE PROGETTI OPERE CIVILI E POSA CONDOTTA			
Validazione	05/07/2011	12/07/2011	gg 8
Integrazioni	13/07/2011	18/07/2011	gg 6
Approvazione e stesura atti	19/07/2011	22/07/2011	gg 4
Nomina collaudatori	25/07/2011	27/07/2011	gg 3
ALLESTIMENTO AREA STOCCAGGIO TUBI			
Redazione progetto per autorizzazione paesaggistica	09/06/2011	13/06/2011	gg 5
Approvazione progetto paesaggistico	14/06/2011	16/06/2011	gg 3
Rilascio autorizzazione paesaggistica	20/06/2011	09/07/2011	gg 20
Affidamento lavori per allestimento area stoccaggio	10/07/2011	14/07/2011	gg 5
Lavori per allestimento area stoccaggio	15/07/2011	25/07/2011*	gg 11
Redazione pratica ANAS	27/06/2011	01/07/2011	gg 5
Rilascio autorizzazione ANAS	04/07/2011	08/07/2011	gg 5
FORNITURA TUBAZIONI CONDOTTA			
Redazione bando	11/07/2011	16/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	18/07/2011	25/07/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	26/07/2011	24/08/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	25/08/2011	31/08/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Fornitura e stoccaggio tubazioni	02/11/2011*	01/12/2011*	gg 30
OPERE ELETTRMECCANICHE			
Redazione bando	16/06/2011	20/06/2011	gg 5
Pubblicazione bando	21/06/2011	25/06/2011	gg 5
Espletamento gara d'appalto	27/06/2011	26/07/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	27/07/2011	30/07/2011	gg 4
Stipula contratto d'appalto	05/09/2011	12/09/2011	gg 8
Piani di committenza e di progettazione	01/08/2011	30/08/2011	gg 30
Documentazione progetto esecutivo di dettaglio	16/08/2011	26/09/2011	gg 42
Approvazione progetto esecutivo di dettaglio	27/09/2011	10/10/2011	gg 14
Disegni esecutivi per opere civili (fondazioni gruppo)	16/08/2011	24/10/2011*	gg 70
Costruzione ed approvvigionamento componenti	31/10/2011	06/06/2012	gg 220
Fornitura e posa paratoia e diffusore di scarico turbina	10/01/2012	14/01/2012*	gg 5
Montaggio componenti	07/06/2012*	10/08/2012	gg 65
Messa in servizio e periodo di prova	16/08/2012	24/09/2012	gg 40
MANUFATTI DI CAPTAZIONE E DERIVAZIONE, EDIFICIO CENTRALE, FABBRICATO "SERVIZI"			
Redazione bando	25/07/2011	30/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	01/08/2011	08/08/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	09/08/2011	07/09/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	08/09/2011	14/09/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Allestimento cantiere	19/09/2011	27/09/2011	gg 9
Completamento opera captazione	28/09/2011	27/10/2011	gg 30
Realizzazione manufatti derivazione	28/10/2011	15/01/2012	gg 80
Opere di consolidamento ed impermeabilizzazione	19/09/2011	28/10/2011	gg 40
Costruzione edificio centrale e canale di scarico	29/10/2011	14/07/2012*	gg 260
Dimensionamento fondazioni gruppo generatore	25/10/2011	03/11/2011	gg 10
Realizzazione fondazioni gruppo generatore	16/01/2012	30/01/2012*	gg 15
Installazione e messa in servizio carroponte	02/04/2012	06/04/2012*	gg 5
Costruzione fabbricato "servizi"	23/04/2012	21/07/2012	gg 90
POSA TUBAZIONI CONDOTTA FORZATA			
Redazione bando	25/07/2011	30/07/2011	gg 6
Pubblicazione bando	01/08/2011	08/08/2011	gg 8
Espletamento gara d'appalto	09/08/2011	07/09/2011	gg 30
Aggiudicazione definitiva	08/09/2011	14/09/2011	gg 7
Stipula contratto d'appalto	05/10/2011	11/10/2011	gg 7
Allestimento cantiere	05/12/2011	14/12/2011	gg 10
Posa tubazioni e pezzi speciali	15/12/2011	31/07/2012	gg 230

* date vincolanti nella redazione dei programmi esecutivi delle singole ditte al fine di evitare interferenze e ritardi